

Federführend: A 66 Eigenbetrieb Technische Dienste	AZ: Berichtersteller/-in: Herr Dziatzko
Beratungsfolge: Datum            Gremium 20.04.2023    Ausschuss für Stadtentwicklung	
<b>Stand der Baumaßnahmen</b>	

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Stadtentwicklung nimmt den Zwischenbericht über den Stand der Baumaßnahmen zur Kenntnis.

## Darstellung der Sachlage:

### **1. Geh- und Radwegebrücke Kranentalsmühle:**

#### Erforderliche Leistungen:

Aufgrund des eingestürzten Durchlasses und der Beschädigung der darüber verlaufenden Fußgängerbrücke wurde das A 65- Bauamt – seitens der Verwaltung mit der Erneuerung der Brücke „Kranentalsmühle“ beauftragt.

#### Rahmenbedingungen:

Planung	Q2/21 – Q4/22
Umsetzung	Q4/22 – Q1/23

#### Sachstand:

Im Bereich des Bachlaufs sowie der unteren Böschung werden im April 2023 Restarbeiten durchgeführt.

### **2. Kommunale Begleitmaßnahmen für die Haltepunkte an der Euregiobahnstrecke Herzogenrath-Stolberg:**

#### Erforderliche Leistungen:

Seit Dezember 2014 verkehrt die Euregiobahn von Herzogenrath kommend bis Stolberg und bedient dabei fünf Haltepunkte auf Alsdorfer Stadtgebiet. Zur Verbesserung der Umsteigebeziehungen zwischen Bahn und anderen Verkehrsmitteln sollen die Haltepunkte mit sogenannten kommunalen Begleitmaßnahmen ausgestattet werden. Zu den kommunalen Begleitmaßnahmen gehören P+R Anlagen, B+R Anlagen sowie Bushaltestellen in unmittelbarer Nähe zur Bahn.

#### Rahmenbedingungen:

Planung	Q1/14 – Q4/23
Umsetzung	Q4/23 – Q1/25

#### Sachstand:

Eine Rückmeldung des Fördergebers zur Finanzierung wird erwartet. Planungen und Ausschreibungsunterlagen sind in Bearbeitung.

### **3. Straßenmaßnahmenprogramm:**

#### Erforderliche Leistungen:

Der Kanal in der Robert-Koch-Straße wurde in offener Bauweise saniert. Im Zuge der Kanalsanierung wurde die schadhafte Fahrbahndecke repariert.

#### Rahmenbedingungen:

Planung	Q1/21 – Q4/22
Umsetzung	Q4/22 – Q4/22

#### Sachstand:

Die Abnahme ist erfolgt. Eine Schlussrechnung liegt noch nicht vor.

### **4. Erneuerung der Straßenbeleuchtung Alsdorf-Busch:**

#### Erforderliche Leistungen:

Im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages wurde mit der EWW für den Ortsteil Busch ein Konzept zur LED- Umrüstung der öffentlichen Straßenbeleuchtung inkl.

Masterneuerung und City-Touch (Online Steuerung, Erfassung und Verwaltung des Beleuchtungssystems) abgestimmt.

Rahmenbedingungen:

Planung	Q1/22 – Q2/22
Umsetzung	Q3/22 – Q4/22

Sachstand:

Der Umbau der 173 Lampenmaste und Leuchten wurde im Dezember 2022 fertiggestellt.

**5. Erschließungsmaßnahmen Dritter / Erschließungsverträge:**

BP 328- Am Weiher

Die Baustraße wurde fertiggestellt und am 17.02.2019 abgenommen. Mit dem Endausbau wird voraussichtlich Ende August / Anfang September 2023 begonnen.

BP 211- Robert-Koch-Straße; 3. Änderung:

Die Arbeiten an der Baustraße wurden im Auftrag von NRW.Urban fertiggestellt. Die Abnahme ist erfolgt.

BP 211- Robert-Koch-Straße; 4. Änderung:

Die Ausführungsplanung wurde freigegeben.

BP 365- Am alten SC Sportplatz Kellersberg:

Die Erschließung befindet sich momentan in der Planung.

BP 355- Am alten Hertha Sportplatz:

Die Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen für die Straßen- und Kanalbauarbeiten wurde durch die Bauland GmbH beauftragt. Auf eine Rückmeldung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes wird gewartet.

**Darstellung der Rechtslage:**

- entfällt -

**Darstellung der finanziellen Auswirkungen:**

- entfällt -

**Darstellung der ökologischen und sozialen Auswirkungen:**

- entfällt -

**Anlage/n:**

_____ Bürgermeister	_____ Erster Beigeordneter	_____ Gez. Dziatzko Technischer Dezernent
_____ Kämmerer  Gez. Erkens	_____ Referat Jugend, Schulen und Sport	_____ Kaufmännischer Betriebsleiter ETD
_____ Stellv. Technischer Betriebsleiter ETD	_____ Rechnungsprüfungsamt	