

öffentliche Sitzung

Federführend: 7 - Eigenbetrieb Technische Dienste	AZ: Berichtersteller/-in: Herr Theißing
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
20.11.2012	Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste
Stand der Baumaßnahmen	

Bürgermeister

Erster Beigeordneter

Technische Beigeordnete

gez. Spaltner
Dezernent

gez. Maaßen
Kaufm. Betriebsleiter ETD

gez. Theißing
Techn. Betriebsleiter ETD

Kämmerer

Rechnungsprüfungsamt

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt den Zwischenbericht über den Stand der Baumaßnahmen zur Kenntnis.

Stand der Baumaßnahmen und Stand der Planungen von Maßnahmen in 2012

- | | |
|--|---|
| 1. Kanalsanierung/-renovierung Ofdon | Bauabnahme erfolgt. Schlussrechnung liegt vor |
| 2. Kanalerneuerung und -renovierung Pappelstraße, Blumenstraße, Mittelstraße (zwei Stichstraßen) und Am Waldsaum | Leistungsphase 6 HOAI; Vorbereitung der Vergabe ist in Bearbeitung |
| 3. Kanalerneuerung und -renovierung Enzian-, Veilchen- und Fliederstraße | Leistungsphase 3 HOAI, Entwurfsplanung liegt vor |
| 4. Kanalreparatur Einzugsgebiet RÜB Schaufenberg Beseitigung der 4. und 5. Schäden | a) geschlossene Bauweise
Mit der Ausführung wurde in der 41. KW begonnen.
b) offene Bauweise
Vorplanung abgeschlossen |
| 5. Kanalerneuerung Alsdorf-Mitte Einzugsgebiet SK Neuweiler | Leistungsphasen 3 HOAI – Entwurfsplanung ist in Bearbeitung |
| 6. Sammler Weststraße, Pestalozzi-straße, Poststraße, Viehausstraße | Leistungsphase 1 und 2 HOAI – Grundlagenermittlung und Vorplanung sind in Bearbeitung |
| 7. Sammler RÜB Mitte zur Kläranlage Broichtal | Leistungsphase 3 HOAI – Entwurfsplanung in Bearbeitung |
| 8. Ertüchtigung des Baubetriebshofes I. Bauabschnitt | Terminabstimmung zwischen Roh-, Stahl- und Tiefbauarbeiten ist getroffen.
a) mit den Rohbauarbeiten für die Fahrzeughalle wurde fristgerecht in der 33. KW begonnen (s. TOP 2 nichtöffentliche Sitzung)
b) mit den Stahlbauarbeiten (Dachdecker- und Fassadenarbeiten) wurde begonnen
c) die Tiefbauarbeiten (Kanal- und Straßenbauarbeiten) beginnen in der 45. KW
d) Lieferung und Einbau der Tore und Außentüren wurde beauftragt. |
| II. – III. Bauabschnitt | Die erforderlichen Architektur- und Ingenieurleistungen wurden beauftragt |
| II. – III. Bauabschnitt | Die Fachplanungen für Elektro, Heizung, Lüftung und Sanitär werden derzeit ausgeführt |