

Federführend: 7 - Eigenbetrieb Technische Dienste	AZ: Berichtersteller/-in: Herr Theissing
Beratungsfolge: Datum Gremium 23.02.2010 Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste Stand der Baumaßnahmen	

Bürgermeister

Kaufm.
Betriebsleiter

Techn.
Betriebsleiter

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt den Zwischenstand über den Stand der Baumaßnahmen zur Kenntnis.

Stand der Baumaßnahmen und Stand der Planungen von Maßnahmen in 2010

- | | | |
|----|--|---|
| 1) | Kanalerneuerung Weinstraße stehen | Bauabnahme und Schlussrechnung aus. |
| 2) | Kanalsanierung/-renovierung Ofden | <u>Inlinersanierung:</u>
1. bis 6. BA: abgeschlossen,
7. BA teilweise, ausstehende Sanierung im 7. BA in 2010, I. Quartal.
<u>Sanierung der Hausanschlüsse:</u>
1. BA: abgeschlossen,
2. BA: abgeschlossen,
3. BA: abgeschlossen,
4. BA: abgeschlossen,
5. BA: abgeschlossen,
6. BA: in der Ausführung
<u>Schachtsanierung:</u>
1. BA: fertiggestellt,
2. BA: fertiggestellt,
3. BA: fertiggestellt,
4. BA: fertiggestellt,
5. BA: fertiggestellt,
6. BA: in der Ausführung |
| 3) | Kanalerneuerung Denkmalplatz | Bauabnahme und Schlussrechnung stehen aus.
Mehrkosten in Höhe von 10 % wurden in der letzten Sitzung am 01.12.2009 angekündigt. |
| 4) | Kanalerneuerung und -renovierung Pappelstraße, Blumenstraße, Mittelstraße (zwei Stichstraßen) und Am Waldsaum | Leistungsphase 6 HOAI; Vorbereitung der Vergabe ist in Bearbeitung. |
| 5) | Kanalerneuerung und -renovierung Enzian-, Veilchen-, Flieder- und Jasminstraße | Leistungsphasen 3 HOAI, Entwurfsplanung ist in Bearbeitung. |
| 6) | Kanalsanierungsstrategie Neuweiler Beseitigung der 4. und 5. Schäden im Einzugsgebiet des Staukanals Neuweiler | Leistungsphase 6 – Vorbereitung der Vergabe ist in Bearbeitung |
| 7) | Kanalsanierungsstrategie Schaufenberg, Einzugsgebiet RÜB Schaufenberg | In Bearbeitung. |
| 8) | Kanalerneuerung Alsdorf-Mitte Einzugsgebiet SK Neuweiler | Leistungsphasen 1 und 2 HOAI - Grundlagenermittlung und Vorplanung sind in Bearbeitung |
| 9) | Sammler Weststraße, Pestalozzi-straße, Poststraße, Viehausstraße | Leistungsphasen 1 und 2 HOAI - Grundlagenermittlung und Vorplanung sind in Bearbeitung |

10) Sammler RÜB Mitte zur Kläranlage
Broichtal

(siehe TOP 2 im nichtöffentlichen Teil
dieser Sitzung)

11) Bahnunterführung Industriestraße/
Viehhausstraße

Leistungsphase 3 HOAI
Entwurfsplanung - ist in Bearbeitung

12) Kanalisierung William-Prym-Straße

Leistungsphase 3 HOAI
Entwurfsplanung ist in Bearbeitung