

öffentliche Sitzung

Federführend: 7 - Eigenbetrieb Technische Dienste	AZ: Berichtersteller/-in:
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
11.03.2014	Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste
Stand der Baumaßnahmen	

_____	gez. i. V. Kahlen	_____
Bürgermeister	Erster Beigeordneter	Technische Beigeordnete
_____	gez. Maaßen	_____
Dezernent	Kaufm. Betriebsleiter ETD	gez. Theißing
_____	_____	_____
Kämmerer	Rechnungsprüfungsamt	Techn. Betriebsleiter ETD

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt den Zwischenbericht über den Stand der Baumaßnahmen zur Kenntnis.

Stand der Baumaßnahmen und Stand der Planungen von Maßnahmen in 2014

- | | |
|---|---|
| 1. Kanalerneuerung und -renovierung
Pappelstraße, Blumenstraße,
Mittelstraße (zwei Stichstraßen) und
Am Waldsaum | Leistungsphase 6 HOAI;
Vorbereitung der Vergabe ist in
Bearbeitung |
| 2. Kanalerneuerung und -renovierung
Enzian-, Veilchen- und Fliederstraße | Leistungsphase 3 HOAI,
Entwurfsplanung liegt vor |
| 3. Kanalreparatur
Einzugsgebiet RÜB Schaufenberg
Beseitigung der 4. und 5. Schäden
(offene Bauweise) | Ausführung ab der 9. KW |
| 4. Kanalerneuerung Alsdorf-Mitte
Einzugsgebiet SK Neuweiler | Leistungsphasen 3 HOAI –
Entwurfsplanung ist in Bearbeitung |
| 5. Sammler Weststraße, Pestalozzi-
straße, Poststraße, Viehaustraße | Leistungsphase 3 HOAI –
Entwurfsplanung ist abgeschlossen und
liegt vor! (siehe auch Punkt 3 der nicht
öffentlichen Sitzung) |
| 6. Sammler RÜB Mitte zur Kläranlage
Broichtal | Offene Erneuerung bis auf Asphalt im
Dezember 2013, letzter Liner in 5. KW
eingezogen, Schachtsanierung und
Asphaltieren soll bis Ende Februar 2014
abgeschlossen sein. |
| 7. Ertüchtigung des Baubetriebshofes | Erläuterungen hierzu siehe <u>Anlage 1</u> |
| 8. Anna – Gelände | Verlegung des Anschlusses Anna-Park in
die Carl-von-Ossietzky-Straße.
Ausführung im I. Quartal 2014 |
| 9. RRB Prämienstraße | Änderung der Einleitungsstelle von
derzeit Alsdorfer Mühle in das
Abschlagsbauwerk des RÜB Mitte:
abgeschlossen |
| 10. Marienstraße | Kanalsanierung in geschlossener
Bauweise im Bereich des Friedhofes
in 2014 |
| 11. Ausbau Blumenrather Straße | Los 3 - Sanierung der
Grundstücksanschlussleitungen im
Rahmen des Straßenausbaus,
Baumaßnahme: abgeschlossen |

Anlage/n:

Sachstandsbericht