

öffentliche Sitzung

Federführend: 7 - Eigenbetrieb Technische Dienste	AZ: Berichterstatter/-in: Frau Lo Cicero-Marenberg
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
03.12.2015	Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste
Stand der Baumaßnahmen	

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt den Zwischenbericht über den Stand der Baumaßnahmen zur Kenntnis.

Stand der Baumaßnahmen und Stand der Planungen zum 03.12.2015

1. Marienstraße:

Die Arbeiten sind abgeschlossen und die Schlussrechnung eingereicht.
Der Kostenrahmen wurde eingehalten.

2. Ertüchtigung Baubetriebshof:

Erläuterungen hierzu siehe **Anlage 1**.

3. Kanalerneuerung Alsdorf-Mitte, Einzugsgebiet SK Neuweiler:

Leistungsphase 3 HOAI, Entwurfsplanung, ist in Bearbeitung.

4. Sammler Weststraße, Pestalozzistraße, Poststraße, Viehaustraße:

Leistungsphase 5 HOAI, Ausführungsplanung, ist in Bearbeitung.

5. Kanalerneuerung und –renovierung Enzian-, Jasmin-, Veilchen- und Fliederstraße:

Die Kanalbauarbeiten sind in Ausführung. Voraussichtlicher Abschluss der Bauarbeiten im Dezember 2015.

6. Kanalerneuerung und –renovierung Pappelstraße, Blumenstraße, Mittelstraße (zwei Stichstraßen) und Am Waldsaum:

Leistungsphase 6 HOAI, Vorbereitung der Vergabe ist in Bearbeitung.
Derzeit erfolgt die Einzelberatung der Bürger hinsichtlich der Grundstücksentwässerung.

7. Montanstraße:

Die Arbeiten sind abgeschlossen und die Schlussrechnung eingereicht.
Der Kostenrahmen wurde eingehalten.

8. Ertüchtigung der Pumpstationen Auf dem Kamp und Waldstraße E/-MSR:

Die Arbeiten sind abgeschlossen und die Schlussrechnung eingereicht.
Der Kostenrahmen wurde eingehalten.

9. Mühlenweg:

Leistungsphase 5 HOAI, Ausführungsplanung, ist in Bearbeitung.
Die Einzelberatung der Bürger ist weitgehend abgeschlossen.

10. Am Bahndamm:

Die Arbeiten sind abgeschlossen und der Kostenrahmen wurde eingehalten.

11. Erschließung Alfred-Brehm-Straße (B-Plan 327):

Die Arbeiten sind abgeschlossen und die Schlussrechnung eingereicht.

12. Aachener Straße:

Kanalsanierung im Bereich der Nebenanlagen Mariadorfer Dreieck.
Die Arbeiten sind beauftragt und werden im Frühjahr 2016 ausgeführt.

Anlage/n: Sachstandsbericht

		gez. Lo Cicero- Marenberg
<hr/> Bürgermeister	<hr/> Erster Beigeordneter	<hr/> Technische Beigeordnete
<hr/> Dezernent	<hr/> gez. Maaßen Kaufmännischer Betriebsleiter ETD	<hr/> gez. Theißing Technischer Betriebsleiter ETD
<hr/> Kämmerer	<hr/> Rechnungsprüfungsamt	

