

## öffentliche Sitzung

Federführend: 7 - Eigenbetrieb Technische Dienste	AZ: Berichterstatter/-in: Herr Theissing
Beratungsfolge: Datum                      Gremium 15.02.2011      Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste	
<b>Stand der Baumaßnahmen</b>	

gez. Buttgerit

gez. Theißing

gez. Lo Cicero-Marenberg

\_\_\_\_\_  
Kaufm. Betriebsleiter

\_\_\_\_\_  
Techn. Betriebsleiter

\_\_\_\_\_  
Technische Beigeordnete

### **Beschlussvorschlag:**

Der Betriebsausschuss nimmt den Zwischenstand über den Stand der Baumaßnahmen zur Kenntnis.

## Stand der Baumaßnahmen und Stand der Planungen von Maßnahmen in 2011

- |   |  |
|---|--|
| 1. Kanalsanierung/-renovierung Ofen   | <u>Inlinersanierung:</u><br>1. bis 7. BA: abgeschlossen<br><br><u>Sanierung der Hausanschlüsse:</u><br>1. bis 7. BA: abgeschlossen<br><br><u>Schachtsanierung:</u><br>1. bis 7. BA: abgeschlossen<br>Bauabnahme und Schlussrechnung stehen aus |
| 2. Kanalerneuerung und -renovierung Pappelstraße, Blumenstraße, Mittelstraße (zwei Stichstraßen) und Am Waldsaum  | Leistungsphase 6 HOAI;<br>Vorbereitung der Vergabe ist in Bearbeitung  |
| 3. Kanalerneuerung und -renovierung Enzian-, Veilchen- und Fliederstraße  | Leistungsphase 3 HOAI,<br>Entwurfsplanung ist in Bearbeitung   |
| 4. Kanalsanierungsstrategie Neuweiler Beseitigung der 4. und 5. Schäden im Einzugsgebiet des Staukanals Neuweiler | a) offene Bauweise ist fertig gestellt;<br>14% Kostenunterschreitung<br><br>b) geschlossene Bauweise; Ausführungen voraussichtlich ab der 6. KW  |
| 5. Kanalsanierungsstrategie Schaufenberg, Einzugsgebiet RÜB Schaufenberg  | Siehe Punkt 3 der öffentlichen Sitzung   |
| 6. Kanalerneuerung Alsdorf-Mitte Einzugsgebiet SK Neuweiler   | Leistungsphasen 1 und 2 HOAI –<br>Grundlagenermittlung und Vorplanung sind in Bearbeitung  |
| 7. Sammler Weststraße, Pestalozzi-<br>straße, Poststraße, Viehausstraße   | Leistungsphasen 1 und 2 HOAI –<br>Grundlagenermittlung und Vorplanung sind in Bearbeitung  |
| 8. Sammler RÜB Mitte zur Kläranlage Broichtal   | Leistungsphasen 1 und 2 HOAI –<br>Grundlagenermittlung und Vorplanung sind in Bearbeitung  |
| 9. Bahnunterführung Industriestraße/<br>Viehausstraße   | Leistungsphase 5 HOAI –<br>Ausführungsplanung ist in Bearbeitung   |
| 10. Kanalsanierung William-Prym-Straße  | Baumaßnahme ist für 12. KW geplant   |