

Vorlagennummer: 2023/0449/A60
Vorlageart: Beschlussvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Sachstandsbericht des Eigenbetriebs Technische Dienste zu laufenden und noch durchzuführenden Straßenbaumaßnahmen

Datum: 03.11.2023
Federführend: A 60 - Bauverwaltungsamt
Berichterstattung: Herr Dziatzko

Beratungsfolge:

Datum	Beratungsfolge
30.11.2023	Ausschuss für Stadtentwicklung (Kenntnisnahme)

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Stadtentwicklung nimmt den Sachstandsbericht des Eigenbetriebs Technische Dienste zu laufenden und noch durchzuführenden Straßenbaumaßnahmen zur Kenntnis.

Darstellung der Sachlage:

Nach der Zusammenführung aller Tiefbauaufgaben der Stadt Alsdorf im Eigenbetrieb Technische Dienste wird dieser künftig durch den Ausschuss für Stadtentwicklung auch mit der Umsetzung und Begleitung der investiven Straßenbaumaßnahmen beauftragt, die unmittelbar aus dem städtischen Kernhaushalt finanziert werden. Hierzu werden künftig entsprechende Durchführungsvereinbarungen abgeschlossen. Über den Fortgang der Maßnahmen wird im Ausschuss für Stadtentwicklung regelmäßig berichtet. Der Bericht des Eigenbetriebs ist als Anlage beigefügt.

Darstellung der Rechtslage:

Entfällt.

Darstellung der finanziellen Auswirkungen:

Entfällt.

Darstellung der ökologischen und sozialen Auswirkungen:

Entfällt.

Anlage/n:

1 - 2023_11_Sachstandsbericht der Baumaßnahmen (öffentlich)

Mitzeichnungen:

<hr/> Bürgermeister	<hr/> Erster Beigeordneter	<hr/> gez. Dziatzko Technischer Dezernent
<hr/> Kämmerer	<hr/> Dezernent für Jugend, Schule und Soziales	<hr/> Kaufmännischer Betriebsleiter ETD
<hr/> Technische Betriebsleiterin ETD	<hr/> Rechnungsprüfungsamt	

1. Geh- und Radwegebrücke Kranentalsmühle:

Sachstand:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

2. Kommunale Begleitmaßnahmen für die Haltepunkte an der Euregiobahnstrecke Herzogenrath-Stolberg:

Erforderliche Leistungen:

Seit Dezember 2014 verkehrt die Euregiobahn von Herzogenrath kommend bis Stolberg und bedient dabei fünf Haltepunkte auf Alsdorfer Stadtgebiet. Zur Verbesserung der Umsteigebeziehungen zwischen Bahn und anderen Verkehrsmitteln sollen die Haltepunkte mit sogenannten kommunalen Begleitmaßnahmen ausgestattet werden. Zu den kommunalen Begleitmaßnahmen gehören P+R Anlagen, B+R Anlagen sowie Bushaltestellen in unmittelbarer Nähe zur Bahn.

Rahmenbedingungen:

Planung	Q1/14 – Q4/23
Umsetzung	Q1/24 – Q1/25

Sachstand:

Mit der Baumaßnahme wird voraussichtlich in der 4. KW 2024 begonnen. Die Baumaßnahme endet voraussichtlich in der 13.KW 2025.

3. Endausbau BP 342 – Zollernstraße (An der Hermannskolonie)

Erforderliche Leistungen:

Die Erschließung durch eine Baustraße wurde im Jahre 2017 sichergestellt. Nachdem inzwischen ca. 80% der Baugrundstücke bebaut wurden, erfolgt jetzt die Planung und Umsetzung des Endausbaus der Erschließungsstraße

Rahmenbedingungen:

Planung	Q1/23 – Q4/23
Umsetzung	Q2/24 – Q4/24

Sachstand:

Der Endausbau befindet sich momentan in der Planung.

4. Straßenmaßnahmenprogramm:

Erforderliche Leistungen:

Im Zuge des Straßenmaßnahmenprogramms 2023 wurden beifolgenden Straßen eine oberflächliche Reparatur öffentlich ausgeschrieben.

- Teilabschnitt der Goethestraße
- Teilabschnitt Alter Römerweg
- Teilabschnitt Duffesheider Weg4

Rahmenbedingungen:

Planung	Q2/23 – Q3/23
Umsetzung	Q4/23 – Q4/23

Sachstand:

Der Auftrag wurde vergeben. Baubeginn Nov. 23

5. Erneuerung der Straßenbeleuchtung Alsdorf-Busch:

Erforderliche Leistungen:

Im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages wurde mit der EWV für den Ortsteil Busch ein Konzept zur LED- Umrüstung der öffentlichen Straßenbeleuchtung inkl.

Vorlage 2023/0166/A66 der Stadt Alsdorf Seite: 3/4

Masterneuerung und City-Touch (Online Steuerung, Erfassung und Verwaltung des Beleuchtungssystems) abgestimmt.

Rahmenbedingungen:

Planung Q1/22 – Q2/22

Umsetzung Q3/22 – Q4/22

Sachstand:

Die Umsetzung ist abgeschlossen

6. Erneuerung der Straßenbeleuchtung Innenstadt und Stadtgebiet gem. Straßenbeleuchtungsvertrag:

Im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages wurden insgesamt 1.000.000,- zur Umrüstung von alten Leuchten auf LED Technik für die Jahre 2022 und 2023 vereinbart. Die Kosten hierfür werden vollumfänglich durch die EWV übernommen. Nachdem die Umrüstung in der Siedlung Buch bereits in 2022 erfolgt ist (siehe Punkt 5) Steht nunmehr die Umrüstung von ca. 600 Lichtpunkten in der Innenstadt an.

Mit der Umrüstung wurde Ende Oktober 2023 begonnen, Fertigstellung ist voraussichtlich Ende Dezember 2023.

7. Erweiterung der Gehwegbeleuchtung entlang der K10 zwischen der Autobahnbrücke A 44 und der Jakobstraße:

Gem. Beschluss des AfS vom 12.09.2023 wurde der Auftrag zur Erweiterung der Gehwegbeleuchtung in Höhe von insgesamt 157.487,88 € an die EWV erteilt. Mit den Arbeiten soll voraussichtlich noch im Dezember 2023 begonnen werden.

8. Erschließungsmaßnahmen Dritter / Erschließungsverträge:

BP 328- Am Weiher

Die Baustraße wurde fertiggestellt und am 17.02.2019 abgenommen.

Mit dem Endausbau wurde im Mai 2023 begonnen.

Fertigstellung ist voraussichtlich Dez. 2023

BP 211- Robert-Koch-Straße; 4. Änderung:

Die Baustraße wurde hergestellt und abgenommen.

BP 365- Am alten SC Sportplatz Kellersberg:

Die Erschließung befindet sich momentan in der Planung.

BP 355- Am alten Hertha Sportplatz:

Die Veröffentlichung erfolgte im Sep./23. SUB erfolgte im Nov./23 und der Baubeginn ist Ende Dez./23 vorgesehen.

Die Untersuchung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes ist erfolgt.

Im Auftrage:

gez. Wirtz