

Federführend: A 65 Bauamt	AZ: Berichtersteller/-in: Frau Lo Cicero-Marenberg
Beratungsfolge: Datum Gremium 31.05.2022 Ausschuss für Stadtentwicklung	
Stand der Baumaßnahmen	

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Stadtentwicklung nimmt den Zwischenbericht über den Stand der Baumaßnahmen zur Kenntnis.

Darstellung der Sachlage:

Stand der Baumaßnahmen Mai 2022:

Gehweg Hubertusstraße:

Die Auftragsvergabe erfolgte infolge der Abstimmung des Bauablaufs durch die benachbarten Hochbaumaßnahmen mittels Dringlichkeitsbeschluss vom 13.01.2022. Die Arbeiten wurden abgeschlossen und am 31.03.2022 abgenommen.

Geh- und Radwegebrücke Kranentalismühle:

Die Bauarbeiten wurden öffentlich ausgeschrieben und sind zwischenzeitlich submittiert. Es ist eine 9 Meter lange und 2,50 Meter breite Fachwerktrogbrücke als Aluminiumkonstruktion vorgesehen. Die Arbeiten sollen im Zeitraum Juni bis August 2022 erfolgen.

Eine Beschlussfassung zum Auftrag ist im nicht-öffentlichen Teil der AfS-Sitzung am 31.05.2022 vorgesehen (Vorlagennummer 2022/0215/A65).

Kommunale Begleitmaßnahmen für den Haltepunkt an der Euregiobahnstrecke Herzogenrath-Stolberg:

Die Durchführung der Maßnahmen erfolgt planmäßig im Jahr 2022. Derzeit wird die Ausschreibung vorbereitet.

Straßenmaßnahmenprogramm:

Seitens des Eigenbetriebs Technische Dienste stehen in 2022 die Reparaturen an folgenden Straßen an:

- Albert-Schweitzer Straße – Bereich zwischen Pestalozzistraße und Haus 3
- Johann-Kayen Straße – Teillänge ab Einmündung Ehrenstraße
- Goethestraße – Teillänge zwischen Jakobstraße und Kimbernstraße
- William-Prym Straße – Teillänge ab Anbindung Mariadorfer Straße
- Martin-Luther Straße – Abschnitt zw. Grenzweg und Albrecht Dürer Straße

Die Straßenbaubauarbeiten für Teilbereiche der v.g. Straßen wurden öffentlich ausgeschrieben. (vgl. VL 2022/0209/A66, Betriebsausschuss 19.05.2022)

- Robert-Koch Straße – Abschnitt zwischen Übacher Weg und Eckstraße

Die Reparatur der Robert-Koch-Straße erfolgt im Zuge der Kanalbaumaßnahme als separat abzurechnende Leistung. Die Leistungen wurden öffentlich ausgeschrieben; der Auftrag wurde zwischenzeitlich erteilt. In der 22. KW 2022 beginnen voraussichtlich die Kanalbauarbeiten. (vgl. VL 2022/0209/A66, Betriebsausschuss 19.05.2022)

- Teile Beethovenstraße

Es ist geplant die Reparatur der Beethovenstraße im Zuge einer Kanalbaumaßnahme als separat abzurechnende Leistung durchzuführen.

Erschließungsmaßnahmen Dritter / Erschließungsverträge:

- BP 328 – Am Weiher

Die Baustraße wurde fertig gestellt und am 17.12.2019 abgenommen. Mit dem Endausbau wird voraussichtlich im Jahr 2023 begonnen.

- BP 371 Saarstraße

Der Endausbau wurde durchgeführt. Die Abnahme erfolgte am 27.04.2022.

- BP 211 – 3. Änderung Robert-Koch-Straße
Die Arbeiten an der Stichstraße wurden im Auftrag von NRW.Urban fertiggestellt. Eine Abnahme steht noch aus.
- BP 211 – 4. Änderung Robert-Koch-Straße
Ausführungsplanung und Erschließungsvertrag befinden sich noch in der Abstimmung.
- BP 365 – Am alten SC Sportplatz Kellersberg
Die Ausbauplanung wird derzeit mit dem Investor abgestimmt.

Darstellung der Rechtslage:

entfällt

Darstellung der finanziellen Auswirkungen:

entfällt

Darstellung der ökologischen und sozialen Auswirkungen:

entfällt

<hr/> Bürgermeister	<hr/> Erster Beigeordneter	<hr/> gez. Lo Cicero-Marenberg Technische Beigeordnete
<hr/> Kämmerer	<hr/> Referat Jugend, Schulen und Sport	<hr/> Kaufmännischer Betriebsleiter ETD
<hr/> Technischer Betriebsleiter ETD	<hr/> Rechnungsprüfungsamt	

