

öffentliche Sitzung

Federführend: 7 - Eigenbetrieb Technische Dienste	AZ: Berichterstatter/-in: Herr Erkens/Herr Theißing
Beratungsfolge: Datum Gremium 09.09.2014 Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste	
Stand der Baumaßnahmen	

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt den Zwischenbericht über den Stand der Baumaßnahmen zur Kenntnis.

Stand der Baumaßnahme und Stand der Planungen von Maßnahmen in 2014:

1. Kanalerneuerung und –renovierung Pappelstraße, Blumenstraße, Mittelstraße (zwei Stichstraßen) und Am Waldsaum:

Leistungsphase 6 HOAI; Vorbereitung der Vergabe ist in Bearbeitung

2. Kanalerneuerung und –renovierung Enzian-, Jasmin-, Veilchen- und Fliederstraße:

Leistungsphase 6 HOAI; Vorbereitung der Vergabe ist in Bearbeitung

3. Kanalerneuerung Alsdorf-Mitte Einzugsgebiet SK Neuweiler:

Leistungsphase 3 HOAI; Entwurfsplanung ist in Bearbeitung

4. Sammler Weststraße, Pestalozzistraße, Poststraße, Viehaustraße:

Leistungsphase 3 HOAI; Entwurfsplanung liegt vor

5. Sammler RÜB Mitte zur Kläranlage Broichtal:

Bauarbeiten abgeschlossen. Geringfügige Kostenunterschreitung.

6. Ertüchtigung des Baubetriebshofes:

Erläuterungen hierzu siehe Anlage 1

7. Anna – Gelände:

Bauarbeiten abgeschlossen. Kostenunterschreitung 20%

8. Marienstraße:

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise im Bereich des Friedhofes. Leistungsphase 6 HOAI; Vorbereitung der Vergabe ist in Bearbeitung.

9. Montanstraße:

Verbindung zwischen Montan- und Viehaustraße Kanalsanierung in geschlossener Bauweise. Leistungsphase 6 HOAI; Vorbereitung der Vergabe ist in Bearbeitung.

10. Ausbau Blumenrather Straße:

Los 3 – Sanierung der Grundstücksanschlussleitungen im Rahmen des Straßenbaus, Baumaßnahmen abgeschlossen. Kostenunterschreitung 10,6%

11. Ertüchtigung der Pumpstation Auf dem Kamp und Waldstraße E/-MSR:

Leistungsphase 3 HOAI; Entwurfsplanung liegt vor. Leistungsphase 6 HOAI Vorbereitung der Vergabe ist in Bearbeitung.

Anlage:

Sachstandsbericht (3 Seiten)

Darstellung der finanziellen Auswirkungen:

Darstellung der ökologischen und sozialen Auswirkungen:

Bürgermeister	Erster Beigeordneter	Technische Beigeordnete
gez. Spaltner	gez. Maaßen	gez. Theissing
Dezernent	Kaufmännischer Betriebsleiter ETD	Technischer Betriebsleiter ETD
Kämmerer	Rechnungsprüfungsamt	